



О Т Ч Е Т
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Чистая вода на 2020-2025 годы»

Ответственный исполнитель: Отдел промышленности,
инфраструктуры и ЖКХ

Отчетная дата: 2023 год

Дата составления отчета: 05.02.2024 г.

Непосредственный исполнитель: Сымбеева Ирина Александровна,
тел. (301-45)41-311

Электронная почта: opijkh@yandex.ru.

Заместитель руководителя Администрации
муниципального образования «Селенгинский район»
по инфраструктуре, промышленности и ЖКХ –
председатель Комитета по инфраструктуре

С.В. Дамбаев

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА
о выполнении муниципальной программы
«Чистая вода на 2020-2025 годы»

В целях реализации Федерального проекта «Чистая вода» Национального проекта «Жилье и городская среда» на территории муниципального образования «Селенгинский район» разработана муниципальная программа «Чистая вода на 2020-2025 годы».

Программа разработана с учетом основных приоритетов, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Селенгинский район» на период до 2035 года.

Сохранение и поддержание состояния здоровья населения района на уровне, соответствующем критериям цивилизованного общества, является одной из стратегических задач социальной политики. При этом принципиальное значение имеет качество питьевой воды – важнейшее условие сохранения здоровья населения. Вопрос гарантированного обеспечения питьевой водой в необходимых количествах и соответствующего качества для каждого жителя муниципального образования является одним из главных целевых показателей социальной политики, направленной на благополучие населения.

Основной целью муниципальной программы «Чистая вода на 2020 – 2025 годы» является увеличение доли населения МО «Селенгинский район», обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения посредством строительства систем центрального водоснабжения и водоподготовки до 70,24 %.

Для достижения этой цели в 2023 году были выполнены следующие мероприятия:

1. заключен муниципальный контракт от 17.02.2023 года на выполнение работ по объекту «Строительство водозаборных сооружений в с. Гусиное Озеро Селенгинского района Республики Бурятия», ЛБО на 2023 - 2024 г.г. всего - 304 184,56 тыс. руб., в т.ч. ФБ - 298 069,8 тыс.руб., РБ - 6 084,0 тыс. руб., МБ – 30,76 тыс. руб.. Срок окончания выполнения работ: 30.06.2024 г.

В рамках заключенного муниципального контракта планируется строительство новых водозаборных сооружений и сетей водоснабжения протяженностью около 16 км с необходимым количеством водоразборных колонок и пожарных гидрантов (строительство 4 скважин с павильонами, 2-х резервуаров для чистой воды, повысительной насосной станции, станции водоподготовки, ДЭС, резервуара промывных вод и т.д.). После окончания строительства и ввода системы централизованного водоснабжения в эксплуатацию, будет определена эксплуатирующая организация.

2. заключен муниципальный контракт от 26.04.2023г. на выполнение работ по объекту «Строительство системы централизованного водоснабжения у.Ташир Селенгинского района Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации) на сумму 14 006,39 тыс. руб., в т.ч. РБ – 13 306,07 тыс. руб., МБ – 700,32 тыс. руб. Срок действия контракта до 30.12.2023г. и до полного его исполнения. В настоящее время проектная документация проходит Государственную экспертизу.

В рамках заключенного муниципального контракта планируется проектирование новых водозаборных сооружений и сетей водоснабжения протяженностью около 8 км с необходимым количеством водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

По результатам лабораторных исследований проб питьевой воды за 2023 год установлено, что 27 650 (67,74 %) человек населения Селенгинского района обеспечено доброкачественной питьевой водой, 2 763 (6,76 %) человека населения обеспечено некачественной питьевой водой, у 10 402 (25,5 %) человек населения питьевая вода не исследовалась, поэтому водоснабжение осуществляется условно некачественной водой.

Реализация муниципальной программы позволило увеличить долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой до 67,74 % при плановом показателе 67,08 %.

Начальник отдела промышленности,
инфраструктуры и ЖКХ



А.А. Савельев

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Чистая вода на 2020-2025 годы» за 2023 год**
(наименование программы)

N п/п	Наименование мероприятия	Финансирование (тыс. руб.)		Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Наименование мероприятия	Индикаторы			
		План на 2023 г.	Факт 2023 г.			Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному	План на 2023 г.	Факт 2023 г.	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых
Муниципальная программа «Чистая вода на 2020-2025 годы»									
1.	Строительство водозаборных сооружений в с.Гусиное Озеро Селенгинского района Республики Бурятия	304 184,56	250 005,0	срок завершения работ по муниципальному контракту – 30.06.2024 г.	Строительство водозаборных сооружений в с.Гусиное Озеро Селенгинского района Республики Бурятия	Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованно го водоснабжения	67,08%	67,74%	
2.	Строительство системы централизованного водоснабжения у.Ташир Селенгинского района Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)	14 006,39	7 003 195,0 (аванс 50%)	Срок завершения работ по муниципальному контракту до 30.12.2023г. и до полного его исполнения	Строительство системы централизованного водоснабжения у.Ташир Селенгинского района Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)				